



กรมการศึกษานานาชาติ



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาฏ องค์การบริหารส่วนตำบลนาฏ
ที่ มก ๗๕๘๐๑/๒๕๖๗ วันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๗
เรื่อง รายงานผลการติดตามผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาฏ

เรื่องเดิม

องค์การบริหารส่วนตำบลนาฏ ได้ประกาศ เรื่อง แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๖ เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพประสิทธิผล นั้น

ข้อเท็จจริง

บัดนี้ สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาฏ ได้รวบรวมผลการติดตามความก้าวหน้าในการดำเนินโครงการตามแผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ และแผนการดำเนินงานเพิ่มเติม ในรอบ ๑๒ เดือนเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดตามเอกสารแนบ

ข้อเสนอและข้อพิจารณา

เพื่อให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ขอให้ท่านพิจารณาการรายงานผลการดำเนินโครงการตามแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ และแผนการดำเนินงานเพิ่มเติม เพื่อนำข้อมูลดังกล่าวบันทึกลงในระบบ e-Plan ต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(ลงชื่อ).....

(นายเฉลิมชัย คำประภา)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

ความเห็นของหัวหน้าสำนักปลัด.....


- เพ็ญใจ หิวนิจ


(ลงชื่อ).....


(นางสาวศิริณี ชนะพันธ์)

หัวหน้าสำนักปลัด


ความเห็นของรองปลัด อบต. - ได้รับความพอใจ
.....

(ลงชื่อ) 
(นายสถาปนิก พะโยโค)
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาฏ

ความเห็นของปลัด อบต. 
.....

(ลงชื่อ) 
(นายบัณฑิต พงศ์สุวรรณ)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาฏ

(✓) เห็นชอบ/ลงนาม
() ไม่เห็นชอบลงนาม
.....

(ลงชื่อ) 
(นายพีรพล คงแสง)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาฏ



รายงานผลการติดตามแผนการดำเนินงาน ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ รอบ ๑๒ เดือน
(๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗)

องค์การบริหารส่วนตำบลนาภู
อำเภอบางสีสุราช จังหวัดมหาสารคาม

รายงานการติดตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ องค์การบริหารส่วนตำบลนาฏ

แผนงานงบกลาง

ที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	การเบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบ				ระยะเวลา ดำเนินการ	รอบรายงาน		หมายเหตุ
						ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่สามารถ ดำเนินการได้		๖ เดือน	๑๒ เดือน	
๑	เงินสำรองจ่าย	๔๐๐,๐๐๐	๔๙๖,๓๕๓	๓๓,๖๔๖	สำนักปลัด	✓			ต.ค.๖๖-ก.ย.๖๗		✓	
๒	เงินสมทบกองทุน บำเหน็จบำนาญ ข้าราชการส่วนท้องถิ่น	๔๔๐,๐๐๐	๔๔๐,๐๐๐	๐.๐๐	สำนักปลัด	✓			ต.ค.๖๖-ก.ย.๖๗		✓	
๓	อุดหนุนกองทุน สวัสดิการชุมชนตำบล นาฏ	๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	๐.๐๐	สำนักปลัด	✓			ต.ค.๖๖-ก.ย.๖๗		✓	
๔	เงินสมทบกองทุน หลักประกันสุขภาพระดับ ท้องถิ่น อบต.นาฏ	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	๐.๐๐	สำนักปลัด	✓			ต.ค.๖๖-ก.ย.๖๗		✓	
๕	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	๖๐,๐๐๐	๕๕,๐๐๐	๕,๕๐๐	สำนักปลัด	✓			ต.ค.๖๖-ก.ย.๖๗		✓	
๖	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	๙,๘๐๙,๒๐๐	๙,๕๘๕,๙๐๐	๒๘,๐๐๐	สำนักปลัด	✓			ต.ค.๖๖-ก.ย.๖๗		✓	
๗	เบี้ยยังชีพคนพิการ	๒,๕๔๑,๖๐๐	๒,๓๕๐,๒๐๐	๔๑,๔๐๐	สำนักปลัด	✓			ต.ค.๖๖-ก.ย.๖๗		✓	
๘	เงินสมทบกองทุน ประกันสังคม	๑๒๐,๐๐๐	๙๗,๙๒๓	๒๒,๐๗๗	สำนักปลัด	✓			ต.ค.๖๖-ก.ย.๖๗		✓	
๙	เงินสมทบกองทุนเงิน ทดแทน	๑๐,๐๐๐	๑,๙๑๗	๘,๐๘๓	สำนักปลัด	✓			ต.ค.๖๖-ก.ย.๖๗		✓	

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ด้านพัฒนาคุณภาพชีวิต
แผนงานสาธารณสุข

ที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	การเบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบ				ระยะเวลา ดำเนินการ	รอบรายงาน		หมายเหตุ
						ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่สามารถ ดำเนินการได้		๖ เดือน	๑๒ เดือน	
๑๐	โครงการฉีดวัคซีนป้องกัน โรคในสัตว์	๕๐,๐๐๐	๔๒,๖๗๕	๗,๓๒๕	สำนักปลัด	✓			๕ ก.ค.๖๗			
๑๑	โครงการการควบคุมและ ป้องกันโรคติดต่อในชุมชน	๓๐,๐๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	สำนักปลัด			✓	ต.ค.๖๖-ก.ย.๖๗			โอนตั้งจ่ายเป็น รายการใหม่
๑๒	อุดหนุนค่าใช้จ่าย สนับสนุนการดำเนินงาน โครงการพระราชดำริด้าน สาธารณสุข	๓๔๐,๐๐๐	๓๔๐,๐๐๐	๐.๐๐	สำนักปลัด	✓			ต.ค.๖๖-ก.ย.๖๗			
๑๓	ค่าป่วยการอาสาสมัคร บริหารท้องถิ่น	๕๐,๐๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	สำนักปลัด			✓	ต.ค.๖๖-ก.ย.๖๗			โอนตั้งจ่ายเป็น รายการใหม่

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ด้านพัฒนาคุณภาพชีวิต
แผนงานสังคมสงเคราะห์

ที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	การเบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบ				ระยะเวลา ดำเนินการ	รอบรายงาน		หมายเหตุ
						ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่สามารถ ดำเนินการได้		๖ เดือน	๑๒ เดือน	
๑	ค่าจ้างเหมากรับส่งเด็ก นักเรียนศูนย์พัฒนาเด็ก เล็กบ้านเหล่าหมากคำ	๑๘๐,๐๐๐	๑๗๘,๔๐๐	๑,๖๐๐	สำนักปลัด	✓			ต.ค.๖๖-ก.ย.๖๗		✓	
๒	โครงการส่งเสริมการ พัฒนาอาชีพของผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส	๓๐,๐๐๐	๐.๐๐	๓๐,๐๐๐	สำนักปลัด			✓	ต.ค.๖๖-ก.ย.๖๗		✓	

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ด้านเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
แผนงานสังคมสงเคราะห์

ที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	การเบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบ				ระยะเวลา ดำเนินการ	รอบรายงาน		หมายเหตุ
						ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่สามารถ ดำเนินการได้		๖ เดือน	๑๒ เดือน	
๑	โครงการพัฒนาอาชีพ ครอบครัวตามหลัก ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	๕๐,๐๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	สำนักปลัด			✓	ต.ค.๖๖-ก.ย.๖๗		✓	โอนตั้งจ่ายเป็น รายการใหม่
๒	โครงการส่งเสริมและ พัฒนาศักยภาพสตรีตำบล นาฏ	๓๐,๐๐๐	๒๒,๘๐๐	๗,๒๐๐	สำนักปลัด	✓			๘-๑๒ มี.ค.๖๗		✓	
๓	โครงการส่งเสริมการ พัฒนาคุณภาพชีวิต ผู้สูงอายุ	๕๐,๐๐๐	๑๖๔,๖๐๐	๔๐๐	สำนักปลัด	✓			๑๓ ส.ค. ๒๕๖๗			โอนเพิ่ม ๑๑๕,๐๐๐ บาท
๔	โครงการส่งเสริมและ สนับสนุนแผนชุมชน	๓๐,๐๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	สำนักปลัด			✓	ต.ค.๖๖-ก.ย.๖๗		✓	โอนตั้งจ่ายเป็น รายการใหม่
๕	โครงการพัฒนาศักยภาพ สภาเด็กและเยาวชนตำบล นาฏ	๓๐,๐๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	สำนักปลัด			✓	ต.ค.๖๖-ก.ย.๖๗		✓	โอนตั้งจ่ายเป็น รายการใหม่
๖	อุดหนุนกลุ่มอาชีพ ภายในตำบลนาฏ	๕๐,๐๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	สำนักปลัด			✓	ต.ค.๖๖-ก.ย.๖๗		✓	โอนตั้งจ่ายเป็น รายการใหม่
๗	โครงการรณรงค์ให้ ผู้สูงอายุเนื่องในวัน สงกรานต์	๑๐๐,๐๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	สำนักปลัด			✓	เม.ย.๖๗		✓	โอนตั้งจ่ายเป็น รายการใหม่
๘	โครงการหมู่บ้านชุมชน เข้มแข็งต้านยาเสพติด	๒๐,๐๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	สำนักปลัด			✓	ต.ค.๖๖-ก.ย.๖๗		✓	โอนตั้งจ่ายเป็น รายการใหม่

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ด้านเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
แผนงานรักษาความสงบภายใน

ที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	การเบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบ				ระยะเวลา ดำเนินการ	รอบรายงาน		หมายเหตุ
						ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่สามารถ ดำเนินการได้		๖ เดือน	๑๒ เดือน	
๑	โครงการตั้งจุดตรวจช่วง เทศกาลปีใหม่	๓๐,๐๐๐	๑๘,๔๔๐	๑,๕๖๒	สำนักปลัด	✓			๒๙ ธ.ค. ๖๖ - ๔ ม.ค. ๖๗		✓	โอนลด ๓๐,๐๐๐ บาท
๒	โครงการตั้งจุดตรวจช่วง เทศกาลสงกรานต์	๓๐,๐๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	สำนักปลัด	✓			๑๑-๑๗ เม.ย. ๒๕๖๗		✓	โอนตั้งจ่ายเป็น รายการใหม่
๓	โครงการอบรมอัศวิน ป้องกันได้ต้องใส่ใจอย่า ประมาท	๕๐,๐๐๐	๔๒,๕๗๕	๗,๔๒๕	สำนักปลัด	✓			๒๐ ส.ค. ๒๕๖๗		✓	

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา

ที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	การเบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบ				ระยะเวลา ดำเนินการ	รอบรายงาน		หมายเหตุ
						ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่สามารถ ดำเนินการได้		๖ เดือน	๑๒ เดือน	
๑	โครงการก่อสร้างโดม อเนกประสงค์ศูนย์ พัฒนาเด็กเล็กบ้านเหล่า หมากคำ	๑๕๐,๐๐๐	๑๔๘,๕๐๐	๑,๕๐๐	กองช่าง	✓			๔ ก.ย.-๘ พ.ย.๖๗		✓	
๒	โครงการปรับปรุง ซ่อมแซมอาคารที่ทำการ องค์การบริหารส่วน ตำบลนาภู	๔๙๐,๐๐๐	๔๘๕,๐๐๐	๕,๐๐๐	กองช่าง	✓			๑ ต.ค.๖-๓๐ ก.ย.๖๗		✓	
๓	โครงการก่อสร้างอาคาร เก็บพัสดุองค์การบริหาร ส่วนตำบลนาภู	๑๐๐,๐๐๐	๙๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	กองช่าง	✓			๒๗ ส.ค.-๑ ต.ค.๖๗		✓	
๔	โครงการก่อสร้างถนน หินคลุก บ้านสะเดา หวาน หมู่ที่ ๓ เส้นทาง จากห้วยกอกถึงโนนมะ โบกไปเขตติดต่อตำบล เวียงดง	๑๕๐,๐๐๐	๑๔๘,๕๐๐	๑,๕๐๐	กองช่าง	✓			๑๐ มี.ค.-๑๗ มี.ค.๖๗		✓	
๕	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็กบ้าน เหล่าหมากคำ หมู่ที่ ๒ เส้นทางข้างบ้านนาย ชนบ	๗๘,๐๐๐	๗๗,๒๐๐	๘๐๐	กองช่าง	✓			๒๗ มี.ย.-๑๓ ส.ค.๖๗		✓	

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา

ที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	การเบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบ				ระยะเวลา ดำเนินการ	รอบรายงาน		หมายเหตุ
						ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่สามารถ ดำเนินการได้		๖ เดือน	๑๒ เดือน	
๖	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก บ้าน สะเดาหวาน หมู่ที่ ๑๓ เส้นทางข้างบ้านนางสาว ชลิตาไปบ้านสะเดาหวาน	๑๕๐,๐๐๐	๑๔๘,๐๐๐	๑,๕๐๐	กองช่าง	✓			๑๘ ม.ค.-๒๒ มี.ค.๖๗		✓	
๗	โครงการซ่อมแซมถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก บ้าน โนนสวนหมู่ที่ ๑๖ เส้นทาง ซอยภายในหมู่บ้าน	๑๗,๐๐๐	๑๗,๐๐๐	๐.๐๐	กองช่าง	✓			๕ มี.ค.-๒ พ.ค.๖๗		✓	
๘	โครงการซ่อมแซมถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก บ้าน นาฏ หมู่ที่ ๑ เส้นทางข้าง โรงเรียน	๔๘,๐๐๐	๔๗,๕๐๐	๕๐๐	กองช่าง	✓			๗ มี.ย.-๓๐ ก.ค.๖๗		✓	
๙	โครงการซ่อมแซมถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก บ้าน เหล่าหมากคำ หมู่ที่ ๒ เส้นทางภายในหมู่บ้าน	๗๒,๐๐๐	๗๑,๐๐๐	๑,๐๐๐	กองช่าง	✓			๑๓ พ.ค.-๒๘ มี.ย.๖๗		✓	
๑๐	โครงการก่อสร้างถนน คสล.จากบ้านหนองบัวชุม หมู่ที่ ๕ ถึงแยกทางไปบ้าน ดงแคน ตำบลแวงดง	๑๕๐,๐๐๐	๑๔๘,๕๐๐	๑,๕๐๐	กองช่าง	✓			๑๖ ม.ค.-๒๓ ก.พ.๖๗		✓	

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา

ที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	การเบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบ				ระยะเวลา ดำเนินการ	รอบรายงาน		หมายเหตุ
						ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่สามารถ ดำเนินการได้		๖ เดือน	๑๒ เดือน	
๑๑	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก บ้าน สว่าง หมู่ที่ ๗ เส้นทางรอบ หมู่บ้าน	๓๘,๐๐๐	๓๘,๐๐๐	๐.๐๐	กองช่าง	✓			๑ มี.ค.-๒ พ.ค.๖๗		✓	
๑๒	โครงการซ่อมแซมถนน คอนกรีตเสริมเหล็กบ้าน โนนสวน หมู่ที่ ๑๖ เส้นทาง ซอยบ้านแม่วารี	๑๓๓,๐๐๐	๑๓๑,๗๐๐	๑,๓๐๐	กองช่าง	✓			๕ มี.ค.-๒ พ.ค.๖๗		✓	
๑๓	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก บ้าน นาภู หมู่ที่ ๑ เส้นทางไป หนองใหญ่	๕๓,๐๐๐	๕๒,๕๐๐	๕๐๐	กองช่าง	✓			๗ มี.ย.-๓๐ ก.ค.๖๗		✓	
๑๔	โครงการก่อสร้าง ถนน คสล. หมู่ที่ ๑๕ เส้นทาง จาก สี่แยกทางหลวง ๓๐๐๓๓ ไปโนนสูง	๔๑,๐๐๐	๔๐,๕๐๐	๕๐๐	กองช่าง	✓			๒๗ มี.ย.-๓ ส.ค.๖๗		✓	
๑๕	โครงการขุดลอกแนวเขต โคกสูง บ้านป่าโพธิ์	๑๕๐,๐๐๐	๑๔๘,๕๐๐	๑,๕๐๐	กองช่าง	✓			๑๐ มี.ค.-๑๘ มี.ค.๖๗		✓	
๑๖	โครงการซ่อมแซมถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก บ้าน นาเลิง หมู่ที่ ๔ เส้นทาง ภายในหมู่บ้าน	๓๕,๐๐๐	๓๕,๐๐๐	๐.๐๐	กองช่าง	✓			๕ มี.ย.-๖ ส.ค.๖๗		✓	

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา

ที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	การเบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบ				ระยะเวลา ดำเนินการ	รอบรายงาน		หมายเหตุ
						ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่สามารถ ดำเนินการได้		๖ เดือน	๑๒ เดือน	
๑๗	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็กบ้าน ป่าแดง หมู่ที่ ๑๑ เส้นทาง จากหมู่บ้านไปเชื่อมบ้าน ศาลา	๑๕๐,๐๐๐	๑๔๘,๕๐๐	๑,๕๐๐	กองช่าง	✓			๑๖ ม.ค.-๑ มี.ค.๖๗		✓	
๑๘	โครงการซ่อมแซมถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก บ้าน นาฏ หมู่ที่ ๑ เส้นทาง ภายในหมู่บ้าน	๔๔,๐๐๐	๔๔,๕๐๐	๕๐๐	กองช่าง	✓			๕ มิ.ย.-๓๐ ก.ค.๖๗		✓	
๑๙	โครงการซ่อมแซมถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก บ้าน นาเลิง หมู่ที่ ๔ เส้นทาง หน้าบ้านนางสาวประเสริฐ ไปถึงคลองรอบหมู่บ้าน	๑๑๕,๐๐๐	๑๑๔,๐๐๐	๑,๐๐๐	กองช่าง	✓			๑ มิ.ย.-๑๓ ส.ค.๖๗		✓	
๒๐	โครงการซ่อมแซมถนน คอนกรีตเสริมเหล็กบ้าน สว่าง หมู่ที่ ๙ เส้นทาง ภายในหมู่บ้าน	๑๑๒,๐๐๐	๑๑๑,๐๐๐	๑,๐๐๐	กองช่าง	✓			๑๘ ม.ค.-๒๓ ก.พ.๖๗		✓	
๒๑	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก บ้าน โนนสวรรค์ หมู่ที่ ๙ เส้นทางภายในหมู่บ้าน	๑๑๒,๐๐๐	๑๑๑,๐๐๐	๑,๐๐๐	กองช่าง	✓			๑ มี.ค.-๒ พ.ค.๖๗		✓	

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา

ที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	การเบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบ				ระยะเวลา ดำเนินการ	รอบรายงาน		หมายเหตุ
						ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่สามารถ ดำเนินการได้		๖ เดือน	๑๒ เดือน	
๒๒	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก บ้าน โนนสวรรค์ หมู่ที่ ๔ เส้นทางภายในหมู่บ้าน	๓๘,๐๐๐	๓๘,๐๐๐	๐.๐๐	กองช่าง	✓			๕ มี.ค.-๒ พ.ค.๖๗		✓	
๒๓	โครงการซ่อมแซมถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก บ้าน โนนทองพัฒนา หมู่ที่ ๑๔ เส้นทางทิศใต้หมู่บ้าน	๑๕๐,๐๐๐	๑๔๘,๕๐๐	๑,๕๐๐	กองช่าง	✓			๑๘ มี.ค.-๑ มี.ค.๖๗		✓	
๒๔	โครงการปรับปรุงซ่อมแซม บล็อกคอนกรีต ท่อโพรง บ้านเหล่าเม็ก หมู่ที่ ๑๕	๑๐๙,๐๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	กองช่าง	✓			ค.ค.๖๖-ก.ย.๖๗		✓	โอนตั้งจ่ายเป็น รายการใหม่
๒๕	โครงการขยายเขตไฟฟ้า หมู่ที่ ๑๐ ตำบลนาภูให้แก่ สำนักงานไฟฟ้าส่วน ภูมิภาคพัคคมภูมิพิสัย	๐.๐๐	๑๘,๖๘๐	๑,๓๑๙	กองช่าง	✓			ค.ค.๖๖-ก.ย.๖๗		✓	โอนเพิ่ม ๒๐,๐๐๐ บาท
๒๖	โครงการขยายเขตไฟฟ้า หมู่ที่ ๑๒ ตำบลนาภูให้แก่ สำนักงานไฟฟ้าส่วน ภูมิภาคพัคคมภูมิพิสัย	๑๕๐,๐๐๐	๑๔๖,๗๑๒	๓,๒๘๘	กองช่าง	✓			ค.ค.๖๖-ก.ย.๖๗		✓	โอนลด ๓,๐๐๐ บาท

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา

ที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	การเบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบ				ระยะเวลา ดำเนินการ	รอบรายงาน		หมายเหตุ
						ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่สามารถ ดำเนินการได้		๖ เดือน	๑๒ เดือน	
๒๕	โครงการขยายเขตไฟฟ้า หมู่ที่ ๑๗ ตำบลนาภูให้แก่ สำนักงานไฟฟ้าส่วน ภูมิภาคพัคคมภูมิพิสัย	๑๕๐,๐๐๐	๑๔๖,๙๙๗	๓,๐๐๒	กองช่าง	✓			ต.ค.๖๖-ก.ย.๖๗		✓	
๒๖	โครงการขยายเขตไฟฟ้า หมู่ที่ ๖ ตำบลนาภูให้แก่ สำนักงานไฟฟ้าส่วน ภูมิภาคพัคคมภูมิพิสัย	๐.๐๐	๑๕,๘๒๗	๔,๑๗๒	กองช่าง	✓			ต.ค.๖๖-ก.ย.๖๗		✓	โอนเพิ่ม ๒๐,๐๐๐ บาท
๒๗	โครงการขยายเขตไฟฟ้า หมู่ที่ ๘ ตำบลนาภูให้แก่ สำนักงานไฟฟ้าส่วน ภูมิภาคพัคคมภูมิพิสัย	๑๕๐,๐๐๐	๑๓๖,๓๐๙	๑๓,๖๙๑	กองช่าง	✓			ต.ค.๖๖-ก.ย.๖๗		✓	โอนลด ๑๓,๐๐๐ บาท

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ด้านการศึกษา ศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม
แผนงานการศึกษา

ที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	การเบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบ				ระยะเวลา ดำเนินการ	รอบรายงาน		หมายเหตุ
						ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่สามารถ ดำเนินการได้		๖ เดือน	๑๒ เดือน	
๑	โครงการจัดงานวันเด็ก แห่งชาติ	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	๐.๐๐	สำนักปลัด	✓			๓๓ มกราคม ๖๗		✓	
๒	โครงการวันแม่แห่งชาติ	๑๕,๐๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	สำนักปลัด	✓			ต.ค.๖๖-ก.ย.๖๗		✓	โอนตั้งจ่ายเป็น รายการ
๓	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย การบริหารการศึกษา	๗๔๐,๐๐๐	๕๗๐,๔๘๖	๑,๕๔๔	สำนักปลัด	✓			ต.ค.๖๖-ก.ย.๖๗		✓	โอนลด ๑๖๐,๐๐๐
๔	โครงการเงินอุดหนุน ค่าอาหารกลางวันบ้านเหล่า หมากคำ	๗๗๐,๐๐๐	๖๖๖,๐๒๘	๓,๙๗๒	สำนักปลัด	✓			ต.ค.๖๖-ก.ย.๖๗		✓	โอนลด ๑๐๐,๐๐๐
๕	โครงการเงินอุดหนุน ค่าอาหารกลางวัน บ้านนาฏ	๔๕๙,๐๐๐	๔๒๓,๙๐๐	๒๕,๑๐๐	สำนักปลัด	✓			ต.ค.๖๖-ก.ย.๖๗		✓	โอนลด ๑๐,๐๐๐
๖	โครงการเงินอุดหนุน ค่าอาหารกลางวันบ้านศาลา	๒๕๒,๐๐๐	๑๖๙,๒๐๐	๒,๘๐๐	สำนักปลัด	✓			ต.ค.๖๖-ก.ย.๖๗		✓	โอนลด ๘๐,๐๐๐

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ด้านการศึกษา ศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม

แผนงานการศึกษา วัฒนธรรมและนันทนาการ

ที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	การเบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบ				ระยะเวลา ดำเนินการ	รอบรายงาน		หมายเหตุ
						ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่สามารถ ดำเนินการได้		๖ เดือน	๑๒ เดือน	
๑	โครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด	๒๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐	๐.๐๐	สำนักปลัด	✓			๒๓ มี.ค.๖๗		✓	
๒	โครงการแข่งขันกีฬาระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	๐.๐๐	๒๒,๖๐๐	๐.๐๐	สำนักปลัด	✓			๑๘ มี.ค.๖๗		✓	โอนเพิ่ม ๒๒,๖๐๐ บาท
๓	โครงการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	๐.๐๐	๗๒,๐๕๐	๐.๐๐	สำนักปลัด	✓			๑๘ มี.ค.๖๗		✓	โอนเพิ่ม ๗๒,๐๕๐ บาท
๔	วัสดุกีฬา	๑๐๐,๐๐๐	๙๕,๙๕๕	๔,๐๔๖	สำนักปลัด	✓			๒๓ มี.ค.๖๗		✓	
๕	โครงการประเพณีบุญบั้งไฟ	๒๗๐,๐๐๐	๒๘๐,๐๐๐	๐.๐๐		✓			๑ มี.ย.๖๗		✓	โอนเพิ่ม ๑๐,๐๐๐ บาท
๖	โครงการประเพณีลอยกระทง	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๐.๐๐	สำนักปลัด	✓			๑๕ พ.ย.๖๗		✓	
๗	โครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข	๒๖,๐๐๐	๒๕,๓๓๒	๖๖๘	สำนักปลัด	✓			ต.ค.๖๖-ก.ย.๖๗		✓	
๘	โครงการเงินอุดหนุนบุญบั้งไฟให้แก่องค์การบริหารส่วนตำบลยางสีสุราช	๑๐๐,๐๐๐	๘๐,๐๐๐	๐.๐๐	สำนักปลัด	✓			๑ มี.ย.๖๗		✓	โอนลด ๒๐,๐๐๐ บาท
๙	โครงการอุดหนุนงานประเพณีงานศาสนาและวัฒนธรรมให้แก่คณะกรรมการตำบลนาฏ	๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	๐.๐๐	สำนักปลัด	✓			ต.ค.๖๖-ก.ย.๖๗		✓	

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ด้านการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
แผนงานด้านบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	การเบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบ				ระยะเวลา ดำเนินการ	รอบรายงาน		หมายเหตุ
						ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่สามารถ ดำเนินการได้		๖ เดือน	๑๒ เดือน	
๑	โครงการกำจัดวัชพืชภายในพื้นที่ ตำบลนาฏ	๕๐,๐๐๐	๐.๐๐	๕๐,๐๐๐	สำนักปลัด			✓	ต.ค.๖๖-ก.ย.๖๗		✓	
๒	โครงการฝึกอบรมการอนุรักษ์การ ปลูกและการใช้พืชสมุนไพร	๒๐,๐๐๐	๑๙,๘๐๒	๑๙๘	สำนักปลัด	✓			๒๗ มี.ย.๖๗		✓	
๓	โครงการรักษาน้ำรักษำป่า	๒๐,๐๐๐	๑๙,๗๖๕	๒๓๕	สำนักปลัด	✓			๒๒ ส.ค.๖๗		✓	
๔	โครงการอนุรักษ์พันธุ์กรรมพืชอัน เนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระ เทพราชสุตาฯ สยามบรมราช กุมารี	๓๐,๐๐๐	๐.๐๐	๓๐,๐๐๐	สำนักปลัด			✓	ต.ค.๖๖-ก.ย.๖๗		✓	

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ด้านการเมือง การบริหารงาน
แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	การเบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบ				ระยะเวลา ดำเนินการ	รอบรายงาน		หมายเหตุ
						ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่สามารถ ดำเนินการได้		๖ เดือน	๑๒ เดือน	
๑	โครงการจัดทำแผนที่ภาษีและ ทะเบียนทรัพย์สิน	๕๐,๐๐๐	๔๙,๐๐๐	๑,๐๐๐	สำนักปลัด	✓			ต.ค.๖๖-ก.ย.๖๗		✓	
๒	ค่าจัดทำและบริกรพื้นที่เก็บข้อมูล ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์	๑๑,๐๐๐	๖,๙๕๕	๔,๐๔๕	สำนักปลัด	✓			ต.ค.๖๖-ก.ย.๖๗		✓	
๓	โครงการประชุมประชาคมระดับ หมู่บ้าน	๓๐,๐๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	สำนักปลัด			✓	ต.ค.๖๖-ก.ย.๖๗		✓	โอนตั้งจ่ายเป็น รายการใหม่
๔	โครงการประชุมประชาคมระดับ ตำบล	๓๐,๐๐๐	๑๖,๐๐๐	๑๔,๐๐๐	สำนักปลัด	✓			ต.ค.๖๖-ก.ย.๖๗		✓	
๕	โครงการพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติ ราชการ การศึกษา การพัฒนา คุณธรรม จริยธรรม แก่ผู้บริหารสมาชิกสภาและ พนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลนาหว้า	๓๐,๐๐๐	๐.๐๐	๓๐,๐๐๐	สำนักปลัด	✓			ต.ค.๖๖-ก.ย.๖๗		✓	
๖	โครงการวันท้องถิ่นไทย	๔๐,๐๐๐	๑๔,๐๐๐	๐.๐๐	สำนักปลัด	✓			๑๘ มี.ค.๖๗		✓	โอนลด ๒๖,๐๐๐ บาท
๗	โครงการงานรัฐพิธีอุทิศถนุให้แก่ที่ การปกครองอำเภอยางสีสุราช	๒๕,๐๐๐	๒๕,๐๐๐	๐.๐๐	สำนักปลัด	✓			๑๒ ส.ค.๖๗		✓	
๘	โครงการบริหารจัดการศูนย์ ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือ ประชาชนขององค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่นให้แก่ อบต.ขามเรียง	๒๕,๐๐๐	๒๕,๐๐๐	๐.๐๐	สำนักปลัด	✓			ต.ค.๖๖-ก.ย.๖๗		✓	
๙	โครงการฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพ ในการปฏิบัติงานขององค์การบริหาร ส่วนตำบลนาหว้า	๓๐๐,๐๐๐	๒๐๖,๔๗๐	๑๓,๕๓๐	สำนักปลัด	✓			๒-๔ ก.ย.๖๗		✓	โอนลด ๘๐,๐๐๐ บาท

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ด้านการเมือง การบริหารงาน

แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	การเบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบ				ระยะเวลา ดำเนินการ	รอบรายงาน		หมายเหตุ
						ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่สามารถ ดำเนินการได้		๖ เดือน	๑๒ เดือน	
	โครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัววชิราลงกรดินทรเทพยวรางกูร	๒๐,๐๐๐	๔๕,๔๗๕	๔,๕๒๕	สำนักปลัด	✓			๒๘ ก.ค.๖๗		✓	โอนเพิ่ม ๓๐,๐๐๐ บาท
	โครงการฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายแก่ประชาชน	๓๐,๐๐๐	๐.๐๐	๓๐,๐๐๐	สำนักปลัด			✓	ต.ค.๖๖-ก.ย.๖๗		✓	
	โครงการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น	๕๐,๐๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	สำนักปลัด			✓	ต.ค.๖๖-ก.ย.๖๗		✓	โอนตั้งจ่ายเป็น รายการใหม่

ปัญหาและอุปสรรค

๑. งบประมาณในการบริหารงานและพัฒนา มีจำนวนจำกัดไม่เพียงพอต่อการพัฒนาและทันต่อปัญหาความเดือดร้อนหรือความต้องการของประชาชน จึงทำให้ประชาชนรู้สึกว่าการพัฒนาหรือการแก้ไขปัญหาเป็นไปอย่างล่าช้า รวมถึงยังมีโครงการที่ไม่สามารถดำเนินการได้ ทำให้การแก้ไขปัญหา ยังไม่สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนในพื้นที่ได้เท่าที่ควร

๒. การประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร และกิจกรรมต่างๆ ขององค์การบริหารส่วนตำบลยังสื่อสารได้ไม่ทั่วถึง

๓. โครงการส่วนใหญ่มุ่งเน้นการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานเป็นสำคัญ จึงส่งผลถึงการพัฒนาด้านอื่นๆ เช่น การพัฒนาด้านแหล่งน้ำ ด้านการส่งเสริมอาชีพ รวมถึงด้านเศรษฐกิจ เป็นต้น

ข้อเสนอแนะในการปฏิบัติงาน

๑. ควรจัดให้มีการประชาสัมพันธ์หลากหลายช่องทาง เพื่อให้ประชาชนทราบก่อนและหลังการดำเนินโครงการและกิจกรรมให้ทั่วถึงทุกหมู่บ้าน

๒. ควรส่งเสริมให้ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจในกระบวนการเข้ามามีส่วนร่วมและเสนอปัญหาความต้องการของหมู่บ้านเพื่อนำมาบรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น

๓. ควรปรับเปลี่ยนวิธีการดำเนินโครงการให้สามารถรับมือกับสถานการณ์ความไม่มั่นคง ในด้านต่างๆ ให้มากขึ้น

๔. ควรส่งเสริมให้บุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลนำเทคโนโลยีมาช่วยในการปฏิบัติงานมากขึ้น และพัฒนาตนเองอยู่ตลอดเวลา

๕. ควรพัฒนาอย่างมีเป้าหมายและครอบคลุมทุกด้าน เพื่อนำไปสู่การแก้ไขปัญหาในการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน
